

**Сведения о построенных, находящихся в стадии строительства  
и (или) реконструкции и планируемых к строительству и (или)  
реконструкции объектах инженерной, транспортной, социальной,  
инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны  
(3 квартал 2024 года)**

АО «УК Архыз» 26 июля 2023 г. заключен договор с АО «Росинжиниринг» на выполнение проектно-изыскательских работ ГЛК «Архыз». В настоящее время завершены инженерные изыскания. Одновременно продолжаются работы по проектированию канатных дорог. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы проектной документации - I квартал 2025 г.

Заключен ДОГОВОР №Д(р)/1100-04/42 от 27.04.2024 с ООО «Руслет» на поставку комплектов технологического оборудования канатных дорог по объекту: «Горнолыжный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Подвесные пассажирские канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты инженерной защиты, объекты вспомогательного, обслуживающего и технического назначения» для нужд АО «УК Архыз» (Этап 1).

Предполагаемые основные технико-экономические показатели ГЛК:

- 1) минимальная совокупная протяженность горнолыжных трасс – 30 км;
- 2) минимальная совокупная площадь горнолыжных трасс – 115 га;
- 3) минимальная совокупная площадь созданных горнолыжных трасс, оборудованных системами искусственного снегообразования – 100 га;
- 4) минимальное количество канатных дорог – 5 единиц.

Указанные технико-экономические показатели будут уточнены по результатам завершения проектных работ.

По состоянию на 30 сентября 2024 года завершены инженерные изыскания, разработаны технологические проекты канатных дорог, завершаются проектные работы.

Планируемый ввод объектов горнолыжного комплекса – март 2027 года.